



PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaOficina General de
Administraciónmejor
educación
mejores
peruanos**CONTRATO N° 137-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 14-2022-MINEDU/UE 108-1****“ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA”**

Conste por el presente documento, la contratación de la ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA, que celebra de una parte la **UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – PRONIED**, con RUC N° 20514347221, con domicilio legal en el Jr. Carabaya N° 341, distrito, provincia y departamento de Lima, en adelante **LA ENTIDAD**, debidamente representada por la Directora de Sistema Administrativo III de la Oficina General de Administración, la Ing. Adm. **TANIA ALIDA TRUJILLO MALLQUI**, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 09860725, designada mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 000151-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-DE; y, facultada con la Resolución Directoral Ejecutiva N° 000004-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-DE y modificada con la Resolución Directoral Ejecutiva N° 000028-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-DE; y, de la otra parte, la empresa **ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.**, con RUC N° 20100369509, con domicilio legal en Av. Portillo Grande S/N Pampas de Pucará, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, el señor **ANDRES WEINREICH BÉNARD**, identificado con Carnet de Extranjería N° 004637925, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11016032, Asiento C00029 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28 de junio de 2022, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la **Adjudicación Simplificada Homologación N° 14-2022-MINEDU/UE 108-1** para la contratación de la ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA a **ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la **ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA.**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a: S/ 15,664,086.00 (Quince Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Ochenta y Seis con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.



Andrés Weinreich Bénard
Gerente General
Estructuras Industriales Ega S.A.



PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaOficina General de
Administraciónmejor
educación
mejores
peruanos**CONTRATO N° 137-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 14-2022-MINEDU/UE 108-1****"ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA"****CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en SOLES, en PAGOS A CUENTA según lo previsto en el numeral 5.8 del Anexo N° 01: Precisiones, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD, emitirá los pagos según el siguiente detalle:

I PAGO POR FABRICACIÓN	
FORMA DE PAGO	MONTO DE PAGO
Para el Pago por Fabricación de los módulos, el Contratista deberá seguir los pasos del Procedimiento de la Conformidad de Pago por Fabricación y Embalaje de los Bienes. (Ver el numeral 2.2.11 FORMA DE PAGO de la Ficha de Homologación.)	El pago será por el 70% del monto total del contrato.
II PAGO POR TRANSPORTE E INSTALACIÓN	
FORMA DE PAGO	MONTO DE PAGO
Para el Pago por Transporte e Instalación de los módulos prefabricados, el Contratista deberá seguir los pasos del Procedimiento de la Conformidad de Pago por Transporte e Instalación. (Ver el numeral 2.2.11 de la Ficha de Homologación.) El pago se realizará por cada Institución Educativa de acuerdo a los costos del tarifario (Detalle de los precios unitarios del precio ofertado) por transporte e instalación presentado a la firma de contrato.	El pago será por el 30% del monto total del contrato.
Consideraciones: El Contratista podrá solicitar pagos a cuenta por transporte e instalación de (de los) modulo (s) prefabricado (s), para los que se deberá considerar como mínimo, cinco (05) instituciones educativas con "Acta de conformidad técnica de instalación", por cada solicitud de pago. Los pagos se harán en moneda nacional. SÓLES.	

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de ciento veintinueve (129) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 5.2 del Anexo N° 01: Precisiones, según el siguiente detalle:





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Oficina General de Administración

mejor
educación
mejores
peruanos

CONTRATO N° 137-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 14-2022-MINEDU/UE 108-1

“ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA”

5.2. PRECISIONES RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN – FICHA DE HOMOLOGACION

El plazo de ejecución máximo será de ~~cientos veintinueve~~ (129) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye cuatro (4) etapas:

1. Etapa de informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad. (10 días calendario).
2. Etapa de Fabricación y embalaje. (62 días calendario)
3. Etapa de evaluación de la conformidad de fabricación. (14 días calendario).
4. Etapa de Transporte e instalación (43 días calendario).

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 1'566,408.60 (Un Millón Quinientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Ocho con 60/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 1030449 emitida por el Banco de Crédito del Perú. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza o Póliza de Caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por la Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento y la conformidad será otorgada por la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED, en el plazo máximo de siete (07) días de producida la recepción.



Andrés Weinreich Béjar
Gerente General
Estructuras Industriales Ega S.A.



PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaOficina General de
Administraciónmejor
educación
mejores
peruanos**CONTRATO N° 137-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 14-2022-MINEDU/UE 108-1****“ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA”**

De existir observaciones, **LA ENTIDAD** las comunica a **EL CONTRATISTA**, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, **EL CONTRATISTA** no cumple a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD** puede otorgar a **EL CONTRATISTA** períodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLAUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de diez (10) años, este plazo cuenta a partir del día siguiente de la notificación de la “Conformidad por transporte e instalación de los bienes”, otorgada por la Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES

La Entidad ha previsto la aplicación de otras penalidades, las cuales se encuentran en el numeral 2.2.12.2 de la Ficha de Homologación:



Andrés Weintzelberg
Gerente General
Estructuras Industriales Ega S.A.



PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaOficina General de
Administraciónmejor
educación
mejores
peruanos**CONTRATO N° 137-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 14-2022-MINEDU/UE 108-1**

"ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA"

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	No presentar los documentos que acrediten la experiencia de los profesionales responsables de coordinaciones, en el plazo establecido en el numeral 2.2.5.1. RESPONSABLES DE COORDINACIONES.	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT} (*) (**) \}$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrenda	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
2	No comunicar a la Entidad las propuestas de cinco (05) laboratorios para la evaluación de componentes del(de los) módulo(s) prefabricado(s), en el plazo establecido en el numeral 2.2.5.2. SELECCIÓN DE LABORATORIOS.	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT} (*) (**) \}$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrenda	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
3	No presentar el "Packing List" y/o "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento" en el plazo establecido en el numeral 2.2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN.	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT} (*) (**) \}$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrenda	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
4	No presentar el "Informe de certificados de conformidad" y/o el "Informe de ensayos", en el plazo establecido en el numeral 2.2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN.	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT} (*) (**) \}$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrenda	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
5	No presentar el "Informe de procedencia legal de componentes de madera", en el plazo establecido en el numeral 2.2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN.	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT} (*) (**) \}$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrenda	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
6	No contar con póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para daños personales o	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT} (*) (**) \}$	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por



Andrés Weinreich Benard
Gerente General
Estructuras Industriales Ega S.A.



PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaOficina General de
Administraciónmejor
educación
mejores
peruanos**CONTRATO N° 137-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 14-2022-MINEDU/UE 108-1****"ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA"**

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
	materiales a terceros y en beneficio de éstos vigente durante todo el contrato.	$Oc = N^{\circ}$ Ocurrencia	ocurrencia
7	No contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo ² (personal propio y sub contratado).	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
8	No contar con permiso vigente para el correspondiente transporte de carga, otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
9	Cambio de los profesionales propuestos inicialmente sin autorización de la Entidad, a excepción de casos fortuitos o de fuerza mayor.	$P = M \times Oc$ $M = 3 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
10	Ausencia del Responsable de instalación de cada región en las reuniones coordinadas con el personal de la Entidad.	$P = M \times Oc$ $M = 0.2 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
11	No permitir el ingreso para la realización de inspecciones inopinadas y/o visitas de la "Etapa de evaluación de la conformidad de fabricación".	$P = M \times Oc$ $M = 2 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
12	Inicio de distribución de componentes del(de los) módulo(s) prefabricado(s), sin haber obtenido la "Conformidad técnica de fabricación"	$P = M \times Oc$ $M = 2 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
13	Modificación de ubicación del(de los) módulo(s) prefabricado(s), sin Autorización de la Entidad.	$P = M \times Oc$ $M = 3 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia



Aracelis Weinreich Benard
Gerente General
Estructuras Industriales Ega S.A.



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Oficina General de Administración

mejor
educación
mejores
peruanos**CONTRATO N° 137-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 14-2022-MINEDU/UE 108-1**

"ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA"

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
14	Cobros irregulares por desestibaje o trabajo no regularizado de miembros de la comunidad educativa (padres de familia, docentes, etc.)	$P = M \times Oc$ $M = 2 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia, luego de verificar con documentos los hechos denunciados.
15	Subcontratar sin autorización de la Entidad.	$P = M \times Oc$ $M = 4 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
16	Incumplimiento de las condiciones de almacenamiento descritas en el numeral 2.2.9.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.	$P = M \times Oc$ $M = 1 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
17	Descarga de materiales en zonas no autorizadas, fuera de la institución educativa.	$P = M \times Oc$ $M = 1 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = N^{\circ}$ Ocurrencia	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
18	La no consignación de la ubicación de los almacenes en la Carta de culminación de fabricación de bienes presentada por el Contratista y/o la no coincidencia de la dirección con la información presentada a la suscripción del contrato o, de corresponder, con la información modificada mediante el procedimiento establecido en el numeral 2.2.3. REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	$P = M \times Oc$ $M = 1 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = \text{Ocurrencia}$	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
19	No remitir cada siete (07) días calendario los reportes del cronograma de ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2.3. REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	$P = M \times Oc$ $M = 1 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = \text{Ocurrencia}$	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
20	No permitir el ingreso de personal de la Entidad a los almacenes del Contratista para la realización cuantitativa de los bienes.	$P = M \times Oc$ $M = 2 \text{ UIT}^{(*)}(**)$ $Oc = \text{Ocurrencia}$	Según informe elaborado por la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
Consideraciones: (*) UIT: Unidad Impositiva Tributaria, se aplicará el valor de referencia vigente, establecido por el Ministro de Economía y Finanzas, en la fecha de la suscripción del contrato. (**) Monto = M: el monto (la cantidad de UIT) es una cantidad recomendada, y cada Entidad podrá determinar el mismo, dependiendo de las características y del Requerimiento.			



Andrés Weinreich Benard
Gerente General
Estructuras Industriales Ega S.A.



PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaOficina General de
Administraciónmejor
educación
mejores
peruanos**CONTRATO N° 137-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 14-2022-MINEDU/UE 108-1****"ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA"**

Según el numeral 5.9 PRECISIONES RESPECTO DE OTRAS PENALIDADES del Anexo N° 01:

Para el presente requerimiento se tomará las fórmulas de cálculo señaladas en el numeral 2.2.12.2. OTRAS PENALIDADES de la ficha de homologación, esto incluye el valor vigente de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, a la fecha de la suscripción del contrato

Adicionalmente se deberá tomar en consideración lo siguiente:

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	No cumplir con lo establecido en el numeral 5.11 sobre Implementación de medidas sanitarias en el marco de la normativa Covid-19.	$P = M \times Oc$ $M = 1 \text{ UIT}$ $Oc = \text{Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (02) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o



Andrés Weinreich Bérnard
Gerente General
Estructuras Industriales Ega S.A.



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Oficina General de Administración

mejor
educación
mejores
peruanos

CONTRATO N° 137-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 14-2022-MINEDU/UE 108-1

“ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA”

efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, **EL CONTRATISTA** se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.



Gerente General
Estructuras Industriales E.S. S.A.



PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaOficina General de
Administraciónmejor
educación
mejores
peruanos**CONTRATO N° 137-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 14-2022-MINEDU/UE 108-1**

"ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA"

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO ELECTRÓNICO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En mérito del Anexo 11 de las Bases Integradas, el Contratista autoriza a LA ENTIDAD a realizar la notificación electrónica de los actos efectuados durante la ejecución del contrato, al siguiente correo electrónico autorizado:

Correo electrónico autorizado:

P R O Y E C T O S P R O N I E D @ C A L A M I N O N . C O M

L R U I Z @ C A L A M I N O N . C O M

Quedan exceptuados de la presente autorización, aquellos actos cuya notificación revistan formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones pública.

La notificación electrónica se acredita con la impresión del correo electrónico enviado y la Cedula de Notificación, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmación de parte del contratista.

La notificación en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación electrónica efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variación del correo electrónico autorizado deberá revestir las mismas formalidades establecidas en las Bases Integradas, así como en la normativa de contratación pública.

El correo electrónico autorizado solo podrá ser variado por otro correo electrónico, caso contrario se tendrá por no variado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato. Para su validez, esta notificación no requiere acuse de recibo.

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

Jr. Carabaya N° 341, distrito, provincia y departamento de Lima.

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA:

Av. Portillo Grande S/N Pampas de Pucará, distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.



Attestado por:
Germán Benard
Estructuras Industriales Ega S.A.



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Oficina General de Administración

mejor
educación
mejores
peruanos

CONTRATO N° 137-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA HOMOLOGACIÓN N° 14-2022-MINEDU/UE 108-1

"ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y CUATRO (94) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE NASCA, PISCO, ICA, CHINCHA Y PALPA"

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, el primer (01) día del mes de agosto de 2022.



[Signature]

Ing. Adm. Tania Aída Trujillo Mallqui
Directora de la Oficina General de Administración
PRONIED

[Signature]

EL CONTRATISTA

Andrés Weinreich Bénard
Gerente General
Estructuras Industriales Ega S.A.

Recibido Conforme
01/08/2022

